

## ПРОТОКОЛ

открытого заседания общественной комиссии по развитию городской среды.

Администрация г. Бородино  
г. Бородино, ул. Горького, 5

08.10.2018г  
11 час 00 мин

Присутствовали:

Председательствующий: Первухин Александр Владимирович – первый заместитель главы города Бородино

Секретарь комиссии: Помелова Александра Викторовна- инженер- сметчик МКУ «Служба единого заказчика»

Члены комиссии

Лупандина Надежда Алексеевна- директор МКУ «Служба единого заказчика»

Федорова Вера Ивановна – главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства

Лакиза Ольга Владимировна- активист регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в Красноярском крае

Ермакова Татьяна Владимировна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом г. Бородино;

Гнускова Надежда Борисовна-председатель совета ветеранов администрации города Бородино;

Грабкин Дмитрий Сергеевич – депутат городского Совета депутатов, представитель партии «Патриоты России»;

Исайков Александр Геннадьевич - депутат городского Совета депутатов, представитель партии «Единая Россия»;

Арапов Александр Игоревич- депутат городского Совета депутатов, представитель партии ЛДПР

Приглашенные:

Представители СМИ  
Жители города

### **ПОВЕСТКА:**

1. Подведение итогов по благоустройству восточной части парка ДК «Угольщик» в г. Бородино, финансируемого из местного, краевого, федерального бюджетов, а также за счет средств фонда «СУЭК- регионам».

2. Приемка выполненных работ.

### **СЛУШАЛИ.**

1. По **первому** вопросу заседания заслушали Первухина АВ.

В рамках заключенного контракта по благоустройству правой части парка ДК «Угольщик» на территории парка выполнены следующие работы:

Демонтажные работы.

Устройство амфитеатра

Приобретение и установка малых архитектурных форм.

Оборудование скейтпарка, велодорожек.

Устройство асфальтового и набивного покрытия, озеленение.

Устройство видеонаблюдения и освещения.

Кроме того, дополнительно установлена площадка для воркаута с устройством мягкого покрытия и установкой тренажеров. Данные работы финансируются из местного, краевого, федерального бюджетов и средств фонда «СУЭК-регионам».

В связи с тем, что проектный вариант туалета предусматривает работу только в летний период, а стоимость строительства более 1,2 млн. рублей, принято решение об исключении из сметы и использовании биотуалетов. Учитывая, что финансирование устройства общественного туалета предполагалось за счет средств фонда «СУЭК-регионам», по согласованию средства направляются на устройство покрытия аллеи парка брусчаткой. В рамках дополнительного финансирования за счет пожертвования АО «СУЭК-Красноярск» будут выполнены работы по устройству вернисажа, ремонту ограждения, обрезки деревьев.

2. По **второму** вопросу комиссия провела осмотр и оценку выполненных работ и подготовленной документации. Предложено проголосовать за приемку работ.

ГОЛОСОВАЛИ.

«За»-11, «Против»-0


РЕШИЛИ:

Работы выполнены качественно, в соответствии с проектной документацией.

Рекомендовать подписать акты выполненных работ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:



А.В. Первухин

А.В. Помелова